

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego

Stan na 23.09.2016 r.

SOŁECTWO CHRONÓW

Nazwa zadania	Stopień realizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów-Krasna Góra w km 0+650-0+820 w m.Chronów	Została zawarta umowa na „ Opracowanie projektu budowlanego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów-Krasna Góra w m.Chronów (od budynku szkoły do budynku remizy OSP). Planowany termin wykonania zadania do 19.12.2016
Projekt chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów-Krasna Góra w km 0+000-0+320 w m. Chronów	Została zawarta umowa na „Opracowanie projektu budowlanego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273 K Chronów-Krasna Góra w m. Chronów”. Planowany termin wykonania zadania do 15.10.2016

OŁECTWO KOBYLE

Nazwa zadania	Stopień realizacji
Wykonanie siłowni zewnętrznej w m.Kobyle	Została zawarta umowa na „ Budowę siłowni zewnętrznej, mini placu zabaw, oświetlenia, monitoringu oraz ogrodzenia na działce nr 1076/2 w miejscowości Kobyle”. Termin realizacji zadania: 17.10.2016r.

SOŁECTWO KOPALINY

Nazwa zadania	Stopień realizacji
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Kopalinach – I etap	Została zawarta umowa na wykonanie placu zabaw. Termin wykonania do 31.10.2016r.

SOŁECTWO KRÓLÓWKA

Nazwa zadania	Stopień realizacji
Przebudowa drogi gminnej nr nr 580281K w m. Królówka	Została zawarta umowa z wykonawcą, termin wykonania 31.10.2016r

SOŁECTWO LEKSANDROWA

Nazwa zadania	Stopień realizacji
Modernizacja drogi gminnej nr działki 121 w m. Leksandrowa	Została zawarta umowa z wykonawcą, termin wykonania 31.10.2016r

SOŁECTWO ŁOMNA	
Nazwa zadania	Stopień realizacji
Zakup wiat przystankowych	Zadanie zostało zrealizowane (20.07.2016r. końcowy odbiór prac)
Zakup motopompy pływającej „NIAGARA 2” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej	Motopompę zakupiono i przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej.
SOŁECTWO MUCHÓWKA	
Nazwa zadania	Stopień realizacji
Budowa szatni przy boisku sportowym w Muchówce	Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, trwa procedura sprawdzająca oferty.
SOŁECTWO OLCHAWA	
Nazwa zadania	Stopień realizacji
Modernizacja dróg dojazdowych do pól	Remont drogi został wykonany.
SOŁECTWO POŁOM DUŻY	
Nazwa zadania	Stopień realizacji
Projekt obiektu sportowo – rekreacyjnego w Połomiu Dużym	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 600 położonej w miejscowości Połom Duży, termin realizacji do 09.12.2016r.
Budowa oświetlenia ulicznego	Została zawarta umowa na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Połom Duży, termin realizacji do dnia 25.11.2016 r.
SOŁECTWO STARY WIŚNICZ	
Nazwa zadania	Stopień realizacji
Plac zabaw przy przedszkolu w Starym Wiśniczu	Została zawarta umowa na wykonanie placu zabaw. Termin wykonania do 31.10.2016r.
Poszerzenie drogi gminnej nr 580282K w Starym Wiśniczu	Została zawarta umowa z wykonawcą, termin wykonania 31.10.2016r
SOŁECTWO WIŚNICZ MAŁY	
Nazwa zadania	Stopień realizacji
Plac zabaw przy przedszkolu w Wiśniczu Małym	Zadanie wykonano.

Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 599 w Wiśniczu Małym	Zadanie zrealizowane, prace odebrano 24.06.2016r.
MIEJSCOWOŚĆ NOWY WIŚNICZ	
Nazwa zadania	Stopień realizacji
Modernizacja drogi i chodnika na ul. Jana Matejki	Zadanie pn „Modernizację chodnika zlokalizowanego na dz. nr 310 w ciągu drogi gminnej nr 580280K w Nowym Wiśniczu na długości 47 mb” zostało zrealizowane. Droga (asfalt) - została zawarta umowa z wykonawcą, termin wykonania 31.10.2016r